

PIANO INVESTIMENTI 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Asset	RETE DI RACCOLTA
Comune	BARLETTA - Prov. di BAT
Ubicazione	Varie vie
Oggetto	INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RISANAMENTO DEGLI SCARICHI SUL LUNGOMARE DI PONENTE - BARLETTA

PROGETTO DEFINITIVO

GANTT

ELABORATO

ES.19.3



PROTOCOLLO N.

SAP: 21/21117

Bari, li

Progettisti:

Geom. Pasquale Quacquarelli
Ing. Lucrezia Petrone
Ing. Marta Cecca
Geom. Girolamo de Gennaro



*Il Responsabile della progettazione
Geom. Pasquale Quacquarelli*



C.S.P.:

Ing. Marta Cecca



*Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Fresa*

ALLEGATO "A"

Comune di BARLETTA
Provincia di BT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori propedeutici al risanamento degli scarichi sul Lungomare di Ponente

COMMITTENTE: AQP s.p.a.

CANTIERE: Lungomare di Ponente Mennea, BARLETTA (BT)

Trani, 16/01/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ingegnere CECCA Simona Marta)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(DIRIGENTE STRUTTURA TERRITORIALE OPERATIVA VITUCCI
Girolamo)

ingegnere CECCA Simona Marta
via Mosè da Trani, 4
76125 TRANI (BA)
Tel.: 0883 449411 - Fax: 0883 488042
E-Mail: s.cecca@aqp.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
BONIFICA PREVENTIVA ORDIGNI BELLICI						
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	5	E	1	1	01/06/2015	01/06/2015
	5	E	1	1	05/06/2015	05/06/2015
	5	E	1	1	10/06/2015	10/06/2015
	5	E	1	1	15/06/2015	15/06/2015
	5	E	1	1	20/06/2015	20/06/2015
	5	E	1	1	25/06/2015	25/06/2015
Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opere di bonifica da ordigni bellici	5	E	28	28	01/06/2015	28/06/2015
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici	5	E	28	28	02/06/2015	29/06/2015
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici	5	E	28	28	03/06/2015	30/06/2015
Scavo eseguito a macchina di avvicinamento ad ordigni bellici	5	E	2	2	15/06/2015	16/06/2015
Scavo eseguito a mano di avvicinamento ad ordigni bellici	5	E	2	2	17/06/2015	18/06/2015
Smobilizzo del cantiere	5	E	1	1	01/06/2015	01/06/2015
	5	E	1	1	05/06/2015	05/06/2015
	5	E	1	1	10/06/2015	10/06/2015
	5	E	1	1	15/06/2015	15/06/2015
	5	E	1	1	20/06/2015	20/06/2015
	5	E	1	1	25/06/2015	25/06/2015
	5	E	1	1	30/06/2015	30/06/2015
1° INTERVENTO (L=3137 m)						
A - Allestimento di cantiere temporaneo su strada - Recinzione e Accessi al cantiere	1	E	1	1	01/07/2015	01/07/2015
	1	E	1	1	08/07/2015	08/07/2015
	1	E	1	1	16/07/2015	16/07/2015
	1	E	1	1	24/07/2015	24/07/2015
	1	E	1	1	01/08/2015	01/08/2015

Tabella Analitica Gantt

	1	E	1	1	09/08/2015	09/08/2015
	1	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	1	E	1	1	25/08/2015	25/08/2015
	1	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	1	E	1	1	10/09/2015	10/09/2015
	1	E	1	1	18/09/2015	18/09/2015
	1	E	1	1	26/09/2015	26/09/2015
	1	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	1	E	1	1	12/10/2015	12/10/2015
	1	E	1	1	20/10/2015	20/10/2015
	1	E	1	1	28/10/2015	28/10/2015
	1	E	1	1	05/11/2015	05/11/2015
	1	E	1	1	13/11/2015	13/11/2015
	1	E	1	1	21/11/2015	21/11/2015
	1	E	1	1	29/11/2015	29/11/2015
	1	E	1	1	07/12/2015	07/12/2015
	1	E	1	1	15/12/2015	15/12/2015
	1	E	1	1	23/12/2015	23/12/2015
	1	E	1	1	31/12/2015	31/12/2015
	1	E	1	1	08/01/2016	08/01/2016
	1	E	1	1	16/01/2016	16/01/2016
	1	E	1	1	24/01/2016	24/01/2016
	1	E	1	1	01/02/2016	01/02/2016
	1	E	1	1	09/02/2016	09/02/2016
	1	E	1	1	17/02/2016	17/02/2016
	1	E	1	1	25/02/2016	25/02/2016
	1	E	1	1	04/03/2016	04/03/2016
	1	E	1	1	12/03/2016	12/03/2016
	1	E	1	1	20/03/2016	20/03/2016

Tabella Analitica Gantt

	1	E	1	1	29/03/2016	29/03/2016
	1	E	1	1	05/04/2016	05/04/2016
	1	E	1	1	13/04/2016	13/04/2016
	1	E	1	1	21/04/2016	21/04/2016
	1	E	1	1	29/04/2016	29/04/2016
	1	E	1	1	07/05/2016	07/05/2016
	1	E	1	1	15/05/2016	15/05/2016
	1	E	1	1	23/05/2016	23/05/2016
	1	E	1	1	31/05/2016	31/05/2016
	1	E	1	1	08/06/2016	08/06/2016
	1	E	1	1	16/06/2016	16/06/2016
	1	E	1	1	24/06/2016	24/06/2016
	1	E	1	1	02/07/2016	02/07/2016
	1	E	1	1	10/07/2016	10/07/2016
	1	E	1	1	18/07/2016	18/07/2016
	1	E	1	1	26/07/2016	26/07/2016
	1	E	1	1	03/08/2016	03/08/2016
	1	E	1	1	11/08/2016	11/08/2016
	1	E	1	1	19/08/2016	19/08/2016
	1	E	1	1	27/08/2016	27/08/2016
	1	E	1	1	04/09/2016	04/09/2016
	1	E	1	1	12/09/2016	12/09/2016
	1	E	1	1	20/09/2016	20/09/2016
	1	E	1	1	28/09/2016	28/09/2016
	1	E	1	1	06/10/2016	06/10/2016
	1	E	1	1	14/10/2016	14/10/2016
	1	E	1	1	22/10/2016	22/10/2016
	1	E	1	1	30/10/2016	30/10/2016
	1	E	1	1	07/11/2016	07/11/2016

Tabella Analitica Gantt

	1	E	1	1	15/11/2016	15/11/2016
	1	E	1	1	23/11/2016	23/11/2016
	1	E	1	1	01/12/2016	01/12/2016
A - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	521	522	01/07/2015	03/12/2016
A - Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	01/07/2015	01/07/2015
	1	E	1	1	16/07/2015	16/07/2015
	1	E	1	1	01/08/2015	01/08/2015
	1	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	1	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	1	E	1	1	18/09/2015	18/09/2015
	1	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	1	E	1	1	20/10/2015	20/10/2015
	1	E	1	1	05/11/2015	05/11/2015
	1	E	1	1	21/11/2015	21/11/2015
	1	E	1	1	07/12/2015	07/12/2015
	1	E	1	1	23/12/2015	23/12/2015
	1	E	1	1	08/01/2016	08/01/2016
	1	E	1	1	24/01/2016	24/01/2016
	1	E	1	1	09/02/2016	09/02/2016
	1	E	1	1	25/02/2016	25/02/2016
	1	E	1	1	12/03/2016	12/03/2016
	1	E	1	1	29/03/2016	29/03/2016
	1	E	1	1	13/04/2016	13/04/2016
	1	E	1	1	29/04/2016	29/04/2016
	1	E	1	1	15/05/2016	15/05/2016
	1	E	1	1	31/05/2016	31/05/2016
	1	E	1	1	16/06/2016	16/06/2016
	1	E	1	1	02/07/2016	02/07/2016
	1	E	1	1	18/07/2016	18/07/2016

Tabella Analitica Gantt

A - Smobilizzo cantiere	1	E	1	1	03/08/2016	03/08/2016
	1	E	1	1	19/08/2016	19/08/2016
	1	E	1	1	04/09/2016	04/09/2016
	1	E	1	1	20/09/2016	20/09/2016
	1	E	1	1	06/10/2016	06/10/2016
	1	E	1	1	22/10/2016	22/10/2016
	1	E	1	1	07/11/2016	07/11/2016
	1	E	1	1	23/11/2016	23/11/2016
	1	E	1	1	07/07/2015	07/07/2015
	1	E	1	1	15/07/2015	15/07/2015
	1	E	1	1	23/07/2015	23/07/2015
	1	E	1	1	31/07/2015	31/07/2015
	1	E	1	1	08/08/2015	08/08/2015
	1	E	1	1	16/08/2015	16/08/2015
	1	E	1	1	24/08/2015	24/08/2015
	1	E	1	1	01/09/2015	01/09/2015
	1	E	1	1	09/09/2015	09/09/2015
	1	E	1	1	17/09/2015	17/09/2015
	1	E	1	1	25/09/2015	25/09/2015
	1	E	1	1	03/10/2015	03/10/2015
1	E	1	1	11/10/2015	11/10/2015	
1	E	1	1	19/10/2015	19/10/2015	
1	E	1	1	27/10/2015	27/10/2015	
1	E	1	1	04/11/2015	04/11/2015	
1	E	1	1	12/11/2015	12/11/2015	
1	E	1	1	20/11/2015	20/11/2015	
1	E	1	1	28/11/2015	28/11/2015	
1	E	1	1	06/12/2015	06/12/2015	
1	E	1	1	14/12/2015	14/12/2015	

Tabella Analitica Gantt

	1	E	1	1	22/12/2015	22/12/2015
	1	E	1	1	30/12/2015	30/12/2015
	1	E	1	1	07/01/2016	07/01/2016
	1	E	1	1	15/01/2016	15/01/2016
	1	E	1	1	20/01/2016	20/01/2016
LAVORI ZONA A (scavo in trincea)						
A - Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	E	20	20	01/07/2015	20/07/2015
A - Scavo a sezione ristretta	1	E	522	523	02/07/2015	05/12/2016
A - Protezione delle pareti di scavo	1	E	522	523	02/07/2015	05/12/2016
A - Drenaggio del terreno di scavo (Wellpoint)	1	E	522	523	02/07/2015	05/12/2016
A - Rinfiacco con sabbia eseguito a macchina	1	E	522	523	03/07/2015	06/12/2016
A - Saldatura tubo portante in PE100	1	E	522	523	03/07/2015	06/12/2016
A - Posa di conduttura fognaria in PE100 (tubi portanti)	1	E	522	523	03/07/2015	06/12/2016
A - Posa di organi di intercettazione e regolazione	1	E	1	1	03/07/2015	03/07/2015
	1	E	1	1	29/11/2015	29/11/2015
	2	E	12	12	31/01/2016	11/02/2016
	2	E	1	1	03/03/2016	03/03/2016
	1	E	1	1	08/03/2016	08/03/2016
	1	E	1	1	31/05/2016	31/05/2016
A - Posa di pozzetto di ispezione prefabbricato	1	E	5	5	29/11/2015	03/12/2015
	2	E	12	12	31/01/2016	11/02/2016
	2	E	4	4	03/03/2016	06/03/2016
	1	E	4	4	08/03/2016	11/03/2016
	1	E	5	5	31/05/2016	04/06/2016
A - Rinterro di scavo	1	E	522	523	04/07/2015	07/12/2016
A - Formazione di fondazione stradale	1	E	522	523	04/07/2015	07/12/2016
A - Formazione di manto di collegamento	1	E	1	1	16/07/2015	16/07/2015
	1	E	1	1	01/08/2015	01/08/2015
	1	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015

Tabella Analitica Gantt

	1	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	1	E	1	1	19/09/2015	19/09/2015
	1	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	1	E	1	1	20/10/2015	20/10/2015
	1	E	1	1	06/11/2015	06/11/2015
	1	E	1	1	21/11/2015	21/11/2015
	1	E	1	1	07/12/2015	07/12/2015
	1	E	1	1	23/12/2015	23/12/2015
	1	E	1	1	08/01/2016	08/01/2016
	1	E	1	1	24/01/2016	24/01/2016
	1	E	1	1	09/02/2016	09/02/2016
	1	E	1	1	25/02/2016	25/02/2016
	1	E	1	1	12/03/2016	12/03/2016
	1	E	1	1	29/03/2016	29/03/2016
	1	E	1	1	13/04/2016	13/04/2016
	1	E	1	1	29/04/2016	29/04/2016
	1	E	1	1	15/05/2016	15/05/2016
	1	E	1	1	31/05/2016	31/05/2016
LAVORI ZONA B (posa spingitubo)						
PERFORAZIONE - Protezione delle pareti di scavo	2	E	5	5	19/01/2016	23/01/2016
	2	E	5	5	19/02/2016	23/02/2016
PERFORAZIONE - Aggotamento acque dalla camera di spinta	2	E	5	5	19/01/2016	23/01/2016
	2	E	5	5	19/02/2016	23/02/2016
PERFORAZIONE - Realizzazione della carpenteria per pareti/platee in c.a.	2	E	1	1	24/01/2016	24/01/2016
	2	E	1	1	24/02/2016	24/02/2016
PERFORAZIONE - Lavorazione e posa ferri di armatura per pareti/platee in c.a.	2	E	1	1	24/01/2016	24/01/2016
	2	E	1	1	24/02/2016	24/02/2016
PERFORAZIONE - Getto di calcestruzzo per muri di sostegno in c.a.	2	E	1	1	24/01/2016	24/01/2016
	2	E	1	1	24/02/2016	24/02/2016

Tabella Analitica Gantt

PERFORAZIONE - Disarmo del getto per muri di sostegno in c.a.	2	E	1	1	25/01/2016	25/01/2016
	2	E	1	1	25/02/2016	25/02/2016
PERFORAZIONE - allestimento camera di spinta	2	E	1	1	26/01/2016	26/01/2016
	2	E	1	1	26/02/2016	26/02/2016
PERFORAZIONE - infissione tubo camicia in cls	2	E	3	3	27/01/2016	29/01/2016
	2	E	3	3	27/02/2016	29/02/2016
PERFORAZIONE - saldatura tubo camicia in cls	2	E	3	3	27/01/2016	29/01/2016
	2	E	3	3	27/02/2016	29/02/2016
PERFORAZIONE - Smantellamento camera di spinta	2	E	1	1	30/01/2016	30/01/2016
	2	E	1	1	01/03/2016	01/03/2016
PERFORAZIONE - saldatura tubo portante in PE100	2	E	1	1	31/01/2016	31/01/2016
	2	E	1	1	02/03/2016	02/03/2016
PERFORAZIONE - infilaggio tubo portante in PE100	2	E	1	1	31/01/2016	31/01/2016
	2	E	1	1	02/03/2016	02/03/2016
2° INTERVENTO (scavo in trincea L=527 m)						
C - Allestimento di cantiere temporaneo su strada - Recinzione e Accessi al cantiere	3	E	1	1	01/07/2015	01/07/2015
	3	E	1	1	09/07/2015	09/07/2015
	3	E	1	1	17/07/2015	17/07/2015
	3	E	1	1	25/07/2015	25/07/2015
	3	E	1	1	01/08/2015	01/08/2015
	3	E	1	1	08/08/2015	08/08/2015
	3	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	3	E	1	1	25/08/2015	25/08/2015
	3	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	3	E	1	1	10/09/2015	10/09/2015
	3	E	1	1	18/09/2015	18/09/2015
	3	E	1	1	26/09/2015	26/09/2015
	3	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	3	E	1	1	12/10/2015	12/10/2015

Tabella Analitica Gantt

C - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	3	E	105	105	01/07/2015	13/10/2015
C - Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3	E	1	1	01/07/2015	01/07/2015
	3	E	1	1	17/07/2015	17/07/2015
	3	E	1	1	31/07/2015	31/07/2015
	3	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	3	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	3	E	1	1	22/09/2015	22/09/2015
	3	E	1	1	06/10/2015	06/10/2015
C - Taglio di asfalto di carreggiata stradale	3	E	11	11	21/07/2015	31/07/2015
C - Scavo a sezione ristretta	3	E	88	88	21/07/2015	16/10/2015
C - Protezione delle pareti di scavo	3	E	88	88	21/07/2015	16/10/2015
C - Drenaggio del terreno di scavo (Wellpoint)	3	E	88	88	21/07/2015	16/10/2015
C - Rinfilco con sabbia eseguito a macchina	3	E	88	88	21/07/2015	16/10/2015
C - Posa di condotta fognaria in PE100 (tubi portanti)	3	E	88	88	21/07/2015	16/10/2015
C - Posa di organi di intercettazione e regolazione	3	E	88	88	21/07/2015	16/10/2015
C - Posa di pozzetto di ispezione prefabbricato	3	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	3	E	1	1	23/08/2015	23/08/2015
	3	E	1	1	29/08/2015	29/08/2015
	3	E	1	1	03/09/2015	03/09/2015
	3	E	1	1	10/09/2015	10/09/2015
	3	E	1	1	15/09/2015	15/09/2015
	3	E	1	1	20/09/2015	20/09/2015
	3	E	1	1	23/09/2015	23/09/2015
	3	E	1	1	27/09/2015	27/09/2015
	3	E	1	1	03/10/2015	03/10/2015
	3	E	1	1	09/10/2015	09/10/2015
	3	E	1	1	15/10/2015	15/10/2015
C - Rinterro di scavo	3	E	88	88	22/07/2015	17/10/2015
C - Formazione di fondazione stradale	3	E	88	88	22/07/2015	17/10/2015

Tabella Analitica Gantt

C - Formazione di manto di collegamento	3	E	1	1	01/08/2015	01/08/2015
	3	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	3	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	3	E	1	1	19/09/2015	19/09/2015
	3	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	3	E	1	1	20/10/2015	20/10/2015
C - Smobilizzo cantiere	3	E	1	1	02/07/2015	02/07/2015
	3	E	1	1	10/07/2015	10/07/2015
	3	E	1	1	18/07/2015	18/07/2015
	3	E	1	1	26/07/2015	26/07/2015
	3	E	1	1	02/08/2015	02/08/2015
	3	E	1	1	09/08/2015	09/08/2015
	3	E	1	1	18/08/2015	18/08/2015
	3	E	1	1	26/08/2015	26/08/2015
	3	E	1	1	03/09/2015	03/09/2015
	3	E	1	1	11/09/2015	11/09/2015
	3	E	1	1	19/09/2015	19/09/2015
	3	E	1	1	27/09/2015	27/09/2015
	3	E	1	1	05/10/2015	05/10/2015
3	E	1	1	18/10/2015	18/10/2015	
3° INTERVENTO (scavo in trincea L=1167 m)						
D - Allestimento di cantiere temporaneo su strada - Recinzione e Accessi al cantiere	4	E	1	1	01/08/2015	01/08/2015
	4	E	1	1	09/08/2015	09/08/2015
	4	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	4	E	1	1	25/08/2015	25/08/2015
	4	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	4	E	1	1	10/09/2015	10/09/2015
	4	E	1	1	18/09/2015	18/09/2015
	4	E	1	1	26/09/2015	26/09/2015

Tabella Analitica Gantt

	4	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	4	E	1	1	12/10/2015	12/10/2015
	4	E	1	1	22/10/2015	22/10/2015
	4	E	1	1	30/10/2015	30/10/2015
	4	E	1	1	07/11/2015	07/11/2015
	4	E	1	1	15/11/2015	15/11/2015
	4	E	1	1	23/11/2015	23/11/2015
	4	E	1	1	01/12/2015	01/12/2015
	4	E	1	1	09/12/2015	09/12/2015
	4	E	1	1	17/12/2015	17/12/2015
	4	E	1	1	25/12/2015	25/12/2015
	4	E	1	1	02/01/2016	02/01/2016
	4	E	1	1	10/01/2016	10/01/2016
	4	E	1	1	18/01/2016	18/01/2016
	4	E	1	1	26/01/2016	26/01/2016
	4	E	1	1	03/02/2016	03/02/2016
	4	E	1	1	13/02/2016	13/02/2016
D - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	E	194	194	04/08/2015	13/02/2016
D - Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4	E	1	1	01/08/2015	01/08/2015
	4	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	4	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	4	E	1	1	18/09/2015	18/09/2015
	4	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	4	E	1	1	22/10/2015	22/10/2015
	4	E	1	1	07/11/2015	07/11/2015
	4	E	1	1	23/11/2015	23/11/2015
	4	E	1	1	09/12/2015	09/12/2015
	4	E	1	1	25/12/2015	25/12/2015
	4	E	1	1	10/01/2016	10/01/2016

Tabella Analitica Gantt

	4	E	1	1	26/01/2016	26/01/2016
	4	E	1	1	13/02/2016	13/02/2016
D - Taglio di asfalto di carreggiata stradale	4	E	23	23	01/08/2015	23/08/2015
D - Scavo a sezione ristretta	4	E	194	194	02/08/2015	11/02/2016
D - Protezione delle pareti di scavo	4	E	194	194	02/08/2015	11/02/2016
D - Drenaggio del terreno di scavo (Wellpoint)	4	E	194	194	02/08/2015	11/02/2016
D - Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	4	E	194	194	03/08/2015	12/02/2016
D - Posa di condotta fognaria in PE100 (tubi portanti)	4	E	194	194	03/08/2015	12/02/2016
D - Posa di organi di intercettazione e regolazione	4	E	1	1	15/11/2015	15/11/2015
D - Posa di pozzetto di ispezione prefabbricato	4	E	5	5	15/11/2015	19/11/2015
D - Rinterro di scavo	4	E	194	194	03/08/2015	12/02/2016
D - Formazione di fondazione stradale	4	E	194	194	03/08/2015	12/02/2016
D - Formazione di manto di collegamento	4	E	1	1	18/08/2015	18/08/2015
	4	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	4	E	1	1	19/09/2015	19/09/2015
	4	E	1	1	05/10/2015	05/10/2015
	4	E	1	1	20/10/2015	20/10/2015
	4	E	1	1	06/11/2015	06/11/2015
	4	E	1	1	21/11/2015	21/11/2015
	4	E	1	1	07/12/2015	07/12/2015
	4	E	1	1	23/12/2015	23/12/2015
	4	E	1	1	08/01/2016	08/01/2016
	4	E	1	1	24/01/2016	24/01/2016
	4	E	1	1	13/02/2016	13/02/2016
D - Smobilizzo cantiere	4	E	1	1	09/08/2015	09/08/2015
	4	E	1	1	17/08/2015	17/08/2015
	4	E	1	1	25/08/2015	25/08/2015
	4	E	1	1	02/09/2015	02/09/2015
	4	E	1	1	10/09/2015	10/09/2015

Tabella Analitica Gantt

	4	E	1	1	18/09/2015	18/09/2015
	4	E	1	1	26/09/2015	26/09/2015
	4	E	1	1	04/10/2015	04/10/2015
	4	E	1	1	12/10/2015	12/10/2015
	4	E	1	1	22/10/2015	22/10/2015
	4	E	1	1	30/10/2015	30/10/2015
	4	E	1	1	07/11/2015	07/11/2015
	4	E	1	1	15/11/2015	15/11/2015
	4	E	1	1	23/11/2015	23/11/2015
	4	E	1	1	01/12/2015	01/12/2015
	4	E	1	1	09/12/2015	09/12/2015
	4	E	1	1	17/12/2015	17/12/2015
	4	E	1	1	25/12/2015	25/12/2015
	4	E	1	1	02/01/2016	02/01/2016
	4	E	1	1	10/01/2016	10/01/2016
	4	E	1	1	18/01/2016	18/01/2016
	4	E	1	1	26/01/2016	26/01/2016
	4	E	1	1	03/02/2016	03/02/2016
	4	E	1	1	13/02/2016	13/02/2016
LAVORI DI FINITURA						
F - Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.	1	E	1	1	19/10/2015	19/10/2015
	3	E	1	1	29/11/2015	29/11/2015
	4	E	1	1	14/02/2016	14/02/2016
	6	E	1	1	31/05/2016	31/05/2016
F - Fresatura	1	E	3	3	20/10/2015	22/10/2015
	3	E	3	3	30/11/2015	02/12/2015
	4	E	3	3	14/02/2016	16/02/2016
	6	E	3	3	01/06/2016	03/06/2016
F - Formazione di manto di usura	1	E	3	3	23/10/2015	25/10/2015

Tabella Analitica Gantt

F - Realizzazione di segnaletica orizzontale	3	E	3	3	03/12/2015	05/12/2015
	4	E	3	3	17/02/2016	19/02/2016
	6	E	3	3	04/06/2016	06/06/2016
	1	E	1	1	26/10/2015	26/10/2015
	3	E	1	1	06/12/2015	06/12/2015
	4	E	1	1	20/02/2016	20/02/2016
F - Smobilizzo del cantiere	6	E	1	1	07/06/2016	07/06/2016
	1	E	1	1	27/10/2015	27/10/2015
	3	E	1	1	07/12/2015	07/12/2015
	4	E	1	1	21/02/2016	21/02/2016
	6	E	1	1	08/06/2016	08/06/2016

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA A
- 2) = ZONA B
- 3) = ZONA C
- 4) = ZONA D
- 5) = ZONA E
- 6) = ZONA F

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

