



COMUNE DI BARLETTA

(Provincia BAT)

LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI
DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E DEI RELATIVI SERVIZI
DEL MUSEO CIVICO - CASTELLO SVEVO - BARLETTA (BT)"

PROGETTO ESECUTIVO - I° STRALCIO AGGIORNAMENTO



Viale Unità d'Italia n. 13/A - 70125 BARI
Tel. 080/5968308 - Fax 080/5968316
P.IVA 04304430723
ingegneria@italprogetti.bari.it
www.italprogetti.bari.it

COMUNE DI BARLETTA SETTORE MANUTENZIONI

Viale G. Marconi, 31 - 70051 Barletta (BT)
Tel. 0883/310622 - Fax. 0883/310328
manutenzioni.tecnologico@comune.barletta.bt.it

CRONOPROGRAMMA

<small>Questo elaborato grafico è di proprietà della Italprogetti S.r.l. pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.</small>						Commissa	Lotto	Ident. FILE	Scala	Tavola
						009	012	0912	Barletta_A.13.pdf	
Data	Rev	Verificato	Controllato	Approvato	Descrizione					
Gennaio 2015	01				IMP.					

PROGETTISTA:
ITALPROGETTI S.r.l.
Prof. Ing. Claudio DE STEFANO



DIRIGENTE DEL SETTORE MANUTENZIONI

Ing. Gianrodolfo DI BARI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Vito VACCA

progr.	INTERVENTI	durata/settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01:00	ANTINTRUSIONE	5																
01:01	Infilaggio cavo in tubazione esistente	2																
01:02	Montaggio apparecchiature in campo	1																
01:03	Montaggio centrale antintrusione	1																
01:04	Cablaggio apparecchiature	1																
01:05	Istallazione e config. Software																	
01:06	Avviamento e programmazione sistema																	
02:00	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	12																
02:01	Smantellamenti nella ex centrale termica	2																
02:02	Installazione pompa di calore esterna, montaggio accessori, reti principali, coibentazioni e cablaggi	1																
02:03	Installazione reti principali di distribuzione nello scavo predisposto nel fossato	2																
02:03	Installazione reti principali nella ex centrale termica, montaggio sistema di dosaggio e collegamenti idrici per il carico dell'impianto																	
02:04	Installazione reti principali nei cunicoli																	
02:05	Realizzazione delle colonne montanti e collegamento con le reti orizzontali esistenti	3																
02:06	Preparazione delle predisposizioni esistenti per il montaggio dei ventilconvettori	1																
02:07	Installazione dei ventilconvettori al piano terra, cablaggi elettrici e connessione alle reti predisposte	2																
02:08	Installazione dei ventilconvettori al piano primo, cablaggi elettrici e connessione alle reti predisposte	2																
02:09	Riempimento dell'impianto, prova di pressione, avviamento dell'impianto, settaggi delle apparecchiature collaudi	1																
03:00	IMPIANTO ELETTRICO	8																
03:01	Smantellamento delle attuali apparecchiature della cabina di trasformazione MT/BT	2																
03:02	Integrazione dell'esistente impianto di messa a terra della cabina di trasformazione	1																
03:03	Canalizzazioni interrato e linea elettrica per l'alimentazione del quadro Centrale Termofrigorifera	1																
03:04	Installazione apparecchiature di cabina MT/BT	2																
03:05	Realizzazione e cablaggio nuovo Quadro Generale BT	1																
03:06	Installazione UPS per impianto TVCC e protezioni	1																