



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida

IV^ Commissione Consiliare Permanente "LAVORI PUBBLICI"

VERBALE n. _10\23 del _27.04.2023_____

L'anno **duemilaventrè** addì 20 del mese di **aprile** ore 11.10 si è svolta presso cantiere sotto passo via Andria, la seduta della **IV^ Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici"**, convocata con nota prot. 33447 del 22.04.2023_ per trattare gli argomenti iscritti al seguente **ordine del giorno**:

- **Stato dell'arte avanzamento dei lavori propedeutici alla realizzazione del sotto passo di via Andria**
- **Varie ed eventuali**

Presiede la seduta il Presidente Flavio Basile svolge le funzioni di segretario verbalizzante Claudia Iuliano E' presente il Sindaco Cosimo Cannito, l'Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Ricatti, sono presenti le emittenti televisive Amica 9 e Telesveva, alle ore 11,20 partecipa il Consigliere Comunale Comitangelo Antonio

Risultano presenti ed assenti i componenti di cui al seguente elenco:

Componente	Carica	Presente	Assente
Basile Ruggiero Flavio	Presidente	X	
Spinazzola Adelaide	Vice Presidente	X	
Rana Mattia Letizia	Componente	X	
Tupputi Rosa	Componente		X
Ceto Giovanni	Componente	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente della IV Commissione Flavio Basile alle ore 11.10 dichiara aperta la seduta.

Introduce la Commissione il Sindaco Cosimo Damiano Cannito il quale dopo aver presentato gli ingegneri Papa di RFI e l'Ing. della ditta Ital fer chiede agli stessi se alla luce dei lavori effettuati, sarà possibile rispettare la data di consegna dei lavori, indicata nella proposta di crono programma.

L'Ing. Papa di RFI illustra ai presenti quella che è l'attuale situazione del cantiere, dove già il 70% dei lavori sono stati eseguiti, ma al momento preferirebbero non pronunciarsi su quella che potrebbe essere la data di consegna e ultimazione dei lavori pur impegnandosi a lavorare in continuità, non riuscirebbero a garantire l'ultimazione dei lavori per la data del 28 maggio, data inserita nel crono programma.

L'Ing. Papa precisa inoltre che il giorno 9 maggio, si recheranno dal notaio per definire l'acquisizione del suolo dei Palmitessa giorno in cui verrà effettuato il rogito tra il comune e i proprietari del suolo espropriato al costo di 175.000 euro così da continuare i lavori e realizzare la sede stradale; in quella sede il comune diverrà proprietario dell'area espropriata e delle relative opere realizzate su quell'area.

Il presidente Basile chiede all'impresa quale sia la motivazione per cui non riescono a garantire la data di consegna dei lavori come indicato nel crono programma.

Interviene il Sindaco Cannito precisando che nell'atto di convenzione l'impresa dovrebbe fornire un collettore fognario di acqua bianca denominato 1600 solo per un pezzo di tutta la struttura e la restante parte dei lavori dovrebbe essere realizzata fino al porto dal Comune effettuando scavi a cielo aperto, a questo punto si è concordato di far effettuare tutti i lavori della condotta denominata 1600 dal Comune dietro rimborso da parte di RFI dei costi relativi al tratto di loro competenza come stabilito nella convenzione.

Il consigliere Ceto chiede il motivo per cui i lavori di raccordo della fogna bianca non siano stati previsti in fase di progettazione.

L'Ing. Papa precisa che la convenzione dei lavori è stata effettuata oltre dieci anni fa e si prevedeva che nel corso degli anni i lavori della fogna venissero realizzati, motivo per cui il progettista non ha previsto nella convenzione detti lavori; a questo punto per evitare di terminare un'opera e poi effettuare i lavori di condotta fognaria, si è pensato con una nuova convenzione, di effettuare contestualmente i lavori di raccordo della rete fognaria nella zona ricadente nell'area di cantiere.

Il Sindaco precisa che purtroppo non era presente una mappatura dei sotto servizi in quanto i precedenti lavori erano stati effettuati negli anni sessanta, anni in cui non era prevista la mappatura, e che in fase di lavorazione si sono presentati una serie di problemi dove per ben due volte si sono verificate delle rotture ripristinate prontamente dall'impresa appaltatrice.

Si è chiesto alle imprese di consegnare almeno per l'estate il sottopasso di via Andria per poi a seguire entro la fine dell'anno anche i lavori di via L. Da Vinci.

L'Ing. Papa preferisce non esporsi al momento con una data e precisa che il verrà consegnato quanto prima un crono programma.


La Commissione ha poi effettuato un sopralluogo all'interno dell'area per visionare le opere eseguite.

Alle ore 12,40 il Presidente Flavio Basile, non essendoci altri interventi dichiara chiusa la seduta.

Si dispone la trasmissione del presente verbale all'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale affinché i pareri espressi vengano allegati alle proposte in oggetto.

Si dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato nella pagina istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari.

Il Segretario
Claudia Iuliano



Il Presidente
Ruggiero Flavio Basile

