



# CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.  
Città Della Disfida

## IV^ Commissione Consiliare Permanente "LAVORI PUBBLICI "

VERBALE n. \_13\23 del \_22.06.2023

L'anno duemilaventrè addì 22 del mese di giugno ore 12,30 si è svolta presso secondo piano del Palazzo di Città', la seduta della IV^ Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici", convocata con nota prot. 47224 del 15.06.2023\_ per trattare gli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

- Stato dell'arte lavori presso il canale H
- Varie ed eventuali

Presiede la seduta il Presidente Flavio Basile, svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Consigliera Mattia Letizia Rana.

Il Sindaco Dott. Cosimo Damiano Cannito invitato a partecipare alla seduta ha comunicato di essere impedito a partecipare in quanto impegnato presso la Prefettura di Barletta.

E' presente l'Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Ricatti ,

Componente	Carica	Presente	Assente
Basile Ruggiero Flavio	Presidente	X	
Spinazzola Adelaide	Vice Presidente		X
Rana Mattia Letizia	Componente	X	
Tupputi Rosa	Componente		X
Ceto Giovanni	Componente	X	

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente della IV Commissione Flavio Basile alle ore 12,30 dichiara aperta la seduta .

L'Assessore ai Lavori Pubblici Lucia Ricatti ha illustrato ai presenti che nel " Canale H " confluiscono le acque piovane che vengono sversate a mare , e consegna ai presenti una piantina relativa al progetto che si andrà a realizzare, piantina che si allega al presente verbale. La stessa illustra quelle che sono le problematiche del canale oggetto della presente Commissione, infatti all'interno di detto " Canale H" confluiscono le acque piovane, ma anche le stesse acque piovane sporche che si formano all'inizio dell'evento meteorologico, e pertanto si sta realizzando una vasca all'interno di un area espropriata la quale ha la funzione di raccogliere le acque, depurarle per poi versarle a mare. Sarà inoltre realizzato un pozzetto il più vicino possibile al mare il quale avrà la funzione di raccogliere le acque piovane provenienti dalla strada e farle confluire all'interno del vasca depuratrice al fine di evitare che l'acqua sporca sia versata in mare.

L'Assessore Ricatti su esplicita richiesta del Presidente della Commissione Flavio Basile, consegna il prospetto del cronoprogramma dei lavori già eseguiti, iniziati già dal marzo scorso, e quelli che andranno ad eseguirsi , prospetto che viene allegato al presente verbale.

La Commissione chiede informazioni circa la ditta esecutrice dei lavori, ed apprende che i lavori sono stati affidati alla ditta Doronzo.

La Commissione all'unanimità conviene di riaggiornarsi con un sopralluogo in loco al termine della stagione estiva.

Alle 13.20 non essendoci altri interventi il Presidente Flavio Basile dichiara chiusa la seduta.


Si dispone la trasmissione del presente verbale all'Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale affinché i pareri espressi vengano allegati alle proposte in oggetto.

Si dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato nella pagina istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari.

Il Segretario  
Mattia Letizia Rana



Il Presidente  
Flavio Basile



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav	Tot
<b>SISTEMAZIONE DEL TRATTO TERMINALE DEL CANALE H</b>						
* ALLESTIMENTO CANTIERE	1'540'000,00	100,00	1 gg	365 gg	258	365
* VASCA DI TRATTAMENTO	0,00	0,00	1 gg	3 gg	3	3
** Demolizioni, scavi, riporti, trasporti, smaltimenti	634'309,80	41,19	4 gg	151 gg	106	148
** Conglomerati cementizi, ferri d'armatura, casseforme e solai	163'154,64	10,59	4 gg	39 gg	26	36
** Opere civili	199'090,41	12,93	40 gg	106 gg	47	67
** Opere edili	53'276,26	3,46	107 gg	120 gg	10	14
** Opere elettromeccaniche	22'731,49	1,48	121 gg	127 gg	5	7
<b>BACINO RESIDUO</b>	196'055,00	12,73	128 gg	151 gg	18	24
** Demolizioni, scavi, riporti, trasporti, smaltimenti	41'575,99	2,70	152 gg	178 gg	19	27
** Conglomerati cementizi, ferri d'armatura, casseforme e solai	10'827,14	0,70	152 gg	157 gg	4	6
** Opere idrauliche	5'304,00	0,34	158 gg	164 gg	5	7
** Opere civili	5'769,90	0,37	165 gg	169 gg	3	5
** Opere elettromeccaniche	2'974,95	0,19	170 gg	172 gg	3	3
<b>COLLETTORE TRATTI II-III-IV E CANALE DI SCARICO</b>	16'700,00	1,08	173 gg	178 gg	4	6
** Demolizioni, scavi, riporti, trasporti, smaltimenti	452'210,05	29,36	179 gg	274 gg	66	96
** Conglomerati cementizi, ferri d'armatura, casseforme e solai	201'919,96	13,11	179 gg	221 gg	29	43
** Opere civili	226'330,10	14,70	222 gg	263 gg	30	42
** Opere elettromeccaniche	6'204,39	0,40	264 gg	268 gg	3	5
** Opere stradali e di sistemazione	15'132,00	0,98	269 gg	270 gg	2	2
<b>COLLETTORE TRATTO I</b>	2'623,60	0,17	271 gg	274 gg	2	4
** Demolizioni, scavi, riporti, trasporti, smaltimenti	269'756,42	17,52	275 gg	345 gg	50	71
** Conglomerati cementizi, ferri d'armatura, casseforme e solai	170'125,00	11,05	275 gg	309 gg	25	35
** Opere idrauliche	13'573,04	0,88	310 gg	319 gg	8	10
** Opere civili	45'360,00	2,95	320 gg	330 gg	6	11
** Opere elettromeccaniche	28'846,09	1,87	331 gg	335 gg	6	8
** Opere stradali e di sistemazione	7'125,00	0,46	338 gg	340 gg	2	2
<b>SISTEMAZIONE ESTERNA VASCA DI TRATTAMENTO</b>	4'727,29	0,31	341 gg	345 gg	3	5
** Demolizioni, scavi, riporti, trasporti, smaltimenti	128'005,08	8,31	319 gg	352 gg	23	34
** Conglomerati cementizi, ferri d'armatura, casseforme e solai	15'907,97	1,03	319 gg	324 gg	3	6
** Opere stradali e di sistemazione	39'661,22	2,58	325 gg	337 gg	9	13
** Opere a verde	51'034,64	3,37	338 gg	347 gg	0	10
<b>SISTEMAZIONE SBOCCO A MARE CANALE</b>	20'501,25	1,33	348 gg	352 gg	3	5
** Demolizioni, scavi, riporti, trasporti, smaltimenti	14'142,66	0,92	353 gg	361 gg	7	9
** Opere a verde	1'799,04	0,12	353 gg	354 gg	2	2
** Opere di ingegneria naturalistica	3'852,30	0,25	355 gg	356 gg	2	4
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>	8'491,32	0,55	359 gg	361 gg	3	3
	0,00	0,00	362 gg	365 gg	2	4

Alberobello, 19/02/2021

COMITENTE - Comune di Barietta  
TABELLA DELLE ATTIVITA'

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2023-08-01 - 0059734

2



LEGENDA

[Symbol]	Zone d'habitat individuel
[Symbol]	Zone d'habitat collectif
[Symbol]	Zone d'habitat individuel collectif
[Symbol]	Zone d'habitat individuel collectif collectif
[Symbol]	Zone d'habitat individuel collectif collectif collectif

