



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Città Della Disfida

IV[^] Commissione Consiliare Permanente "LAVORI PUBBLICI"

VERBALE n. 23/2023 del 03.10.2023

L'anno **duemilaventrè** addì 03 del mese di **ottobre** ore 11,25 si è svolta presso primo piano del Palazzo di Città' ,c/o sala giunta la seduta della **IV[^] Commissione Consiliare Permanente "Lavori Pubblici"**, convocata con nota prot. 70589 del 18.09.2023 e prot. 74639 del 28.09.2023 per trattare gli argomenti iscritti al seguente **ordine del giorno**:

- **Stato dell'arte lavori stadio "Lello Simeone"**
- **Varie ed eventuali**

Presiede la seduta il Presidente Flavio Basile, svolge le funzioni di segretario verbalizzante Claudia Iuliano .
Sona presenti l'Assessore Lucia Ricatti ,l'Ing. Cognetti.

Sono presenti

Componente	Carica	Presente	Assente
Basile Ruggiero Flavio	Presidente	X	
Spinazzola Adelaide	Vice Presidente	X	
Rana Mattia Letizia	Componente	X	
Tupputi Rosa	Componente	X	
Ceto Giovanni	Componente		X

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente della IV Commissione Flavio Basile, alle ore 11.25 dichiara aperta .

L'Assessore Ricatti informa i presenti che per quanto riguarda i lavori dello Stadio Lello Simeone è stata concessa all'impresa appaltatrice dei lavori una prima proroga al 15 settembre, successivamente l'impresa ha chiesto una ulteriore proroga cosa per altro prevedibile visto che come scadenze erano state stabilite delle date approssimative dati i tempi ristretti per inserire il progetto all'interno dalla SISUS .

Per quanto riguarda le lavorazioni l'Impresa è arrivata al terzo S.A.L. allo stato attuale hanno abbattuto i vecchi spogliatoi e realizzato nuovi con la relativa impiantistica idrica , fognaria ed elettrica, è stato realizzato l'impianto di irrigazione con vasca di irrigazione piovana che servirà per rinfrescare il tappetino verde, è stato realizzato il sottofondo del campo di gioco sulla base delle prescrizioni ricevute dalla Lega Nazionale dei Dilettanti è stata inviata comunicazione alla Lega per effettuare sopralluogo al fine di ottenere l'omologazione.

Successivamente verrà impiantato il tappetino verde che dovrà assestarvi per un tempo che va dai dieci ai 15 giorni, solo allora verrà richiesto un ulteriore sopralluogo da parte della Lega per un'ulteriore omologazione .
Dopo l'omologazione, verrà fatta la bitumazione delle aree circostanti, il disegno dei campi, i capi dotti e le caditoie.

Il Presidente chiede all'Ing. Cognetti quali siano state le motivazioni per le quali si sono avuti dei prolungamenti nei tempi di lavorazione delle opere ed in quanto tempo potrà realizzarsi tutto il lavoro illustrato dall'Assessore e se la consegna dei lavori slitterà al 2024.

La consigliera Tupperi chiede a cosa si riferisse l'Assessore quando diceva che si doveva dare quel tipo di tempistica e se si rischia di perdere i finanziamenti nel caso in cui non si rispettassero i tempi indicati.

L'ing. Cognetti chiarisce che inizialmente si era partiti con un progetto che interessava solo una parte dell'area esattamente quella dove erano ubicati i vecchi spogliatoi da ristrutturare compreso il campo da gioco e si escludeva tutto il resto .

Successivamente valutando che i vecchi spogliatoi erano in tufo e dopo qualche anno si sarebbe ripresentato il problema, si è pensato con l'amministrazione di demolirli in quanto fatiscenti dal punto di vista strutturale e sanitario e ripristinarli, pertanto fu commissionato un aggiornamento al progetto presentato eliminando anche i cancelli dando la sensazione di un'unica fruibilità dell'area quindi il progettista ha dovuto rifare tutto ed i tempi si sono notevolmente allungati .

L'ing. Cognetti precisa che per fare tutti i lavori realizzati fino ad oggi va via oltre un anno mentre l'impresa li ha effettuati in sei mesi per rispettare i tempi.

La Consigliera Tupperi chiede se non rispettando i tempi si rischia di perdere il finanziamento e l'ing. Cognetti chiarisce che comunque la Regione stanziava i finanziamenti per le opere realizzate, assicura che i lavori dovrebbero essere ultimati e pagati entro la fine dell'anno ed assicura che l'impresa appaltatrice la ditta "Doppia C Impianti" di Capacchione Cosimo si sta impegnando tantissimo, conferma quanto anticipato dall'Assessore e precisa che entro il 14 ottobre dovranno terminare l'installazione dell'impianto di irrigazione , si sta completando il pacchetto che dovrà ospitare l'erba sintetica, verrà effettuato sopralluogo dalla Lega Nazionale Dilettanti e si procederà ad installare il tappeto di erba sintetica .


L'assessore mostra alla Commissione le tavole del progetto e ne illustra la realizzazione delle varie aree.

Il Presidente propone di effettuare in loco presso lo stadio una Commissione per verificare quanto esposto dall'Assessore e l'Ingegnere.


Alle ore 12.04 non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente Flavio Basile, dichiara chiusa l'assemblea.

Si dispone inoltre che il presente verbale venga pubblicato nella pagina istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata ai lavori delle Commissioni Consiliari.

Il Segretario
Claudia Iuliano



Il Presidente
Ruggiero Flavio Basile





COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d'oro al Merito Civile e al Valor Militare.
Citta' della Disfida
IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"LAVORI PUBBLICI"

SEDUTA DEL 03 OTTOBRE 2023

INIZIO SEDUTA ORE 11,25 TERMINE SEDUTA ORE 12,04

1. BASILE RUGGIERO FLAVIO – Presidente Flavio Basile

2. SPINAZZOLA ADELAIDE – Vice Presidente Adelaide Spinazzola

3. CETO GIOVANNI - Componente Gianni Ceto

4. RANA MATTIA LETIZIA - Componente Letizia Rana

5. TUPPUTI ROSA - Componente Rosa Tupputi

Il Segretario verbalizzante
[Signature]

Il Presidente
[Signature]

