

ALLEGATO AL P.S.C.

Comune di Barletta
Provincia di Bt

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: realizzazione di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica

COMMITTENTE: Comune di Barletta

CANTIERE: via Barberini angolo via P. Ricci, Barletta (Bt)

Barletta,

IL COORDINATORE DELLA

(tecnico opere ed impianti SFREGOLA per. ind.

per presa visione

IL

(DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI DI Bari Ing.

12 RUP

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Ing. Sebastiano LONGANO

tecnico opere ed impianti SFREGOLA per. ind. Giuseppe
C.so Vittorio
76121 Barletta (Bt)
Tel.: 0883578111 - Fax:
E-Mail:

Nome attività	Durata	2015	2016	2017	2018	2019
		01 15 - 06 15 07 15 - 12 15 01 16 - 06 16 07 16 - 12 16 01 17 - 06 17 07 17 - 12 17 01 18 - 06 18 07 18 - 12 18 01 19 - 06 19				
Allestimento del cantiere	5 g	▶				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g	5				
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g	2				
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	4 g	4				
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	4 g	4				
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	5 g	5				
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g	5				
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g	5				
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	4 g	4				
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	4 g	4				
Indagini geotecniche e prelievo di campioni	1 g	1				
Montaggio della gru a torre	14 g	14				
Scavo di sbancamento	14 g	14				
Realizzazione di paratie	20 g	▶				
Realizzazione di paratia in c.a.	16 g	16				
Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.	20 g	20				
Realizzazione di pali prefabbricati (tipo SCAC)	15 g	▶				
Posa di pali prefabbricati (tipo SCAC)	7 g	7				
Scapiozzatura di pali prefabbricati (tipo SCAC)	6 g	6				
Strutture di fondazioni in c.a.	10 g	▶				
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	4 g	4				
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	9 g	9				

Nome attività	Durata	Anni														
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	10 g	10														
Impermeabilizzazione di pareti controterra	5 g	5														
Strutture in elevazione in c.a.	485 g															
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	408 g															
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	427 g															
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	448 g															
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	460 g															
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	463 g															
Rinterro di scavo	5 g	5														
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	432 g															
Chiusure e divisori	59 g															
Realizzazione di tomagnature	34 g															
Realizzazione di divisori interni	25 g															
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali	25 g															
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	24 g															
Pavimenti	54 g															
Formazione di massetto per pavimenti interni	54 g															
Copertura, balconi e logge	64 g															
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali	19 g															
Formazione di massetto per balconi e logge	24 g															
Formazione di massetto per coperture	10 g															
Impermeabilizzazione di balconi e logge	15 g															

Nome attività	Durata	2015		2016		2017		2018		2019	
		01	15	01	16	01	17	01	18	01	19
Tinteggiatura di superfici interne	43 g					43					
Tinteggiatura di superfici esterne	43 g					43					
Smobilizzo del cantiere	31 g					31					