

ALLEGATO "A"

Comune di Barletta

Provincia di BT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Risanamento e Ristrutturazione funzionale degli spazi ricreativi della struttura sportiva "Lello Simeone" al servizio delle associazioni sportive giovanili e delle scuole

COMMITTENTE: Comune di Barletta.

CANTIERE: Via Libertà, Barletta (BT)

Barletta, Settembre/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ingegnere, Lomuscio Gaetano)

per presa visione

IL RUP

(Ingegnere, Francesco Cognetti)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 5			Trimestre 6			Trimestre 7		
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20
Demolizioni	9 g																				
Demolizione dei fabbricati esistenti	9 g	Z1																			
Rimozione di conglomerato bituminoso	2 g	Z1																			
Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g	Z1																			
Rimozione di caldaia murale	1 g	Z1																			
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	2 g	Z1																			
muro tutelato	35 g																				
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	4 g	Z1																			
Demolizione di conglomerati cementizi eseguita a mano	4 g	Z1																			
Rimozione di ringhiere e parapetti	3 g	Z1																			
Rimozione di impianti elettrici	3 g	Z1																			
Rimozione di depositi coerenti su opere in pietra	1 g	Z1																			
Ripristino muratura	7 g		Z1																		
Formazione intonaci esterni tradizionali	7 g		Z1																		
Posa di recinzioni e cancellate	4 g		Z1																		
Posa di ringhiere e parapetti	3 g		Z1																		
Montaggio di porte per esterni	3 g		Z1																		
Tinteggiatura di superfici esterne con vernici ecocompatibili	4 g		Z1																		
alloggio custode	37 g																				
Taglio parziale di superfici verticali	2 g	Z1																			
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	2 g	Z1																			
Realizzazione di muratura di confine tra alloggio custode e zo	4 g		Z1																		
Formazione intonaci esterni tradizionali	4 g		Z1																		
Posa di recinzioni e cancellate	2 g		Z1																		
Tinteggiatura di superfici esterne	5 g		Z1																		
Impianti	47 g																				
Scavo a sezione obbligata	26 g	Z1																			
Rinterro di scavo eseguito a macchina	16 g		Z1	Z1																	
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	23 g		Z1																		
Installazione vasca di raccolta acque meteoriche	5 g		Z1																		
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	7 g				Z1																
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza	4 g				Z1																
Scavo a sezione obbligata	6 g	Z1																			
Realizzazione rete impianto di scarico	11 g	Z1																			
Realizzazione rete impianto idrico	5 g		Z1																		
Spogliatoi	87 g																				
Spogliatoi edilizia	67 g																				

Nome attività	Durata	Trimestre 1		Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 5			Trimestre 6			Trimestre 7		
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20
Scavo di sbancamento	4 g	Z1																			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	5 g	Z1																			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondaz	12 g	Z1																			
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	12 g	Z1																			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz	7 g		Z1																		
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in el	7 g		Z1																		
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	7 g		Z1																		
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	7 g		Z1																		
Realizzazione di tamponature	9 g			Z1																	
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici vert	5 g			Z1																	
Montaggio di serramenti esterni	5 g							Z1													
Impermeabilizzazione di coperture	12 g			Z1																	
Formazione di massetto per coperture	12 g			Z1																	
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture ori	12 g			Z1																	
Formazione intonaci esterni tradizionali	8 g				Z1																
Tinteggiatura di superfici esterne	9 g				Z1																
Interni spogliatoi	49 g																				
Realizzazione di tramezzature interne	9 g			Z1																	
Montaggio di porte interne	3 g							Z1													
Posa di pavimenti per interni in ceramica	6 g							Z1													
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	5 g							Z1													
Posa di rivestimenti interni in ceramica	6 g							Z1													
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g							Z1													
Tinteggiatura di superfici interne	5 g							Z1													
Impianti spogliatoi	15 g																				
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric	5 g							Z1													
Realizzazione di impianto solare termico	5 g							Z1													
Installazione di scaldacqua a pompa di calore per produ	5 g							Z1													
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per il	5 g							Z1													
Installazione di dispositivi per il trattamento dell'acqua n	5 g							Z1													
Posa della macchina di condizionamento	5 g							Z1													
Realizzazione di impianto elettrico	5 g							Z1													
Realizzazione di impianto di protezione contro le scarich	5 g							Z1													
Realizzazione di impianto di messa a terra	5 g							Z1													
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	5 g							Z1													
Campo da calcio	33 g																				
Scavo di sbancamento	7 g	Z2																			

