




Lo stato dei lavori

# Opere pubbliche

Lavori eseguiti		
Costruzione nuovo impianto di sollevamento in via Fracanzano (in corso collaudo tecnico amministrativo)	 <p>Realizzazione nuovo Palazzetto dello Sport e sistemazione delle aree esterne (in corso collaudo tecnico amministrativo)</p>	Costruzione nuovo impianto di illuminazione (ex cabina 28): in corso collaudo tecnico amministrativo.
Fognatura bianca a monte della ferrovia (via Barberini, via Cassandro ecc.): in corso collaudo tecnico amministrativo.		Manutenzione straordinaria scuola materna "Principe di Napoli" (in corso collaudo tecnico amministrativo)

Lavori in corso		
Ampliamento rifugio per cani Importo progetto: € 130.000 Conclusione lavori: 28/02/04	Realizzazione 2° lotto strada "Nuovo Ospedale" Importo progetto: € 2.800.000 Conclusione lavori: 18/12/04	Costruzione nicchie e loculi presso il Cimitero Comunale Importo progetto: € 464.811 Conclusione lavori: 14/03/04
Adeguamento nuovo Palazzetto dello Sport Importo progetto: € 500.000 Conclusione lavori: 31/01/04		

Lavori di prossima cantierizzazione		
Risanamento sottosuolo via degli Artigiani: lavori appaltati in attesa di stipula contratto. Importo progetto: € 245.734,32 Durata dei lavori: 180 gg. Cantierizzazione prevista entro il 29/02/2004	Realizzazione impianto di pubblica illuminazione su viale Ippocrate: lavori appaltati in attesa di stipula contratto. Importo progetto: € 240.000 Durata dei lavori: 120 gg. Cantierizzazione prevista entro il 29/02/2004	Realizzazione strada di nuova viabilità in zona industriale di collegamento tra la via Trani, via delle Industrie e via Misericordia (consorzio GAT): in attesa della contrazione di mutuo con la cassa DD.PP. Importo progetto: € 1.885.000 Durata dei lavori: 365 gg. Cantierizzazione prevista entro il 30/04/2004
 <p>Manutenzione straordinaria arredi e pubblica illuminazione dei giardini di piazza Federico di Svevia: lavori appaltati in attesa di stipula contratto. Importo progetto: € 500.000 Durata dei lavori: 300 gg. Cantierizzazione prevista entro il 29/02/2004</p>	 <p>Manutenzione straordinaria arredo e pubblica illuminazione dei giardini di villa Bonelli: lavori appaltati in attesa di stipula contratto. Importo progetto: € 361.520 Durata dei lavori: 180 gg. Cantierizzazione prevista entro il 29/02/2004</p>	 <p>Sistemazione villa comunale viale Giannone: progetto esecutivo approvato in attesa di esperimento gara d'appalto Importo progetto: € 1.513.210 Durata dei lavori: 540 gg. Cantierizzazione prevista entro il 31/03/2004</p>
Realizzazione fognatura bianca in via Foggia 1° tratto (da viale Cimitero a via Violante): progettazione esecutiva completata ed in fase di approvazione Importo progetto: € 600.000,00 Durata dei lavori: 180 gg. Cantierizzazione prevista entro il 31/03/2004 Realizzazione dell'impianto di ventilazione-aspirazione del sottopasso di via Alvisi: progettazione esecutiva completata ed in fase di approvazione Importo progetto: € 55.000 Durata dei lavori: 30 gg. Cantierizzazione prevista entro il 31/03/2004	Realizzazione strada di nuova viabilità in zona industriale di collegamento tra via Trani, via delle Industrie e via Misericordia (consorzio GAT): in attesa della contrazione di mutuo con la cassa DD.PP. Importo progetto: € 1.885.000 Durata dei lavori: 365 gg. Cantierizzazione prevista entro il 30/04/2004	Realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione presso il Borgo di Montaltino: in attesa di stipula contratto di servitù con i proprietari Importo progetto: € 113.000 Durata dei lavori: 90 gg. Cantierizzazione prevista entro il 30/04/2004