




# COMUNE DI BARLETTA

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

## AREA VASTA VISION 2020

PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  
MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE



[Art. 9 commi 2) e 3) delle Linee Guida P.O. 2007 - 2013, Asse II - Linea di Intervento 2.4, Azione 2.4.1]

### ISTITUTO SCOLASTICO STATALE "G. MODUGNO"

*Scuola Primaria*

*Piazza Ofanto - 76121 - Barletta (BT)*



**Studio Tecnico**  
**Ing. Riccardo Fusiello**

Andria 76123 - via La Specchia 55 - tel. 348.3540942 - fusielloriccardo@virgilio.it

**PROGETTO DEFINITIVO:**

Ing. Riccardo FUSIELLO

**COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN  
FASE DI PROGETTAZIONE:**

Ing. Riccardo FUSIELLO

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Ing. Vito VACCA

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
MANUTENZIONI:**

Ing. Gianrodolfo Di Bari

REDAZIONE :

Ing. Riccardo FUSIELLO

EMISSIONE :

REVISIONE :

## PROGETTO DEFINITIVO

PSC  
06.02

### CRONOPROGRAMMA

TAVOLA

MARZO 2015

# ALLEGATO "A"

Comune di Barletta  
Provincia di BT

## DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** PO FESR 2007-2013 – Regione Puglia - Asse II - Linea di Intervento 2.4 Azione 2.4.1. "Efficientamento energetico miglioramento della sostenibilità ambientale dell'edificio G.Modugno"

**COMMITTENTE:** Comune di Barletta

**CANTIERE:** Via Ofanto, Barletta (BT)

Andria, 22/02/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Ingegnere Fusiello Riccardo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Responsabile del Procedimento Vacca Vito)

**Ingegnere Fusiello Riccardo**

Via La Specchia, 55

76123 Andria (BT)

Tel.: 348.3540942 - Fax: 0883.557154

E-Mail: fusielloricardo@virgilio.it - riccardo.fusiello@ingpec.eu

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	3	3	01/04/2015	03/04/2015
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/04/2015	07/04/2015
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	07/04/2015	07/04/2015
Montaggio e smontaggio dei trabattelli	1	E	1	1	08/04/2015	08/04/2015
<b>DISFACIMENTI E RIMOZIONI</b>						
Rimozione di pavimenti su copertura piana	1	E	40	58	09/04/2015	05/06/2015
Rimozione di massetto	1	E	40	58	09/04/2015	05/06/2015
Rimozione di cls ammalorato di parapetti e cornicione	1	E	11	15	22/06/2015	06/07/2015
Rimozione di serramenti esterni	1	E	20	26	20/07/2015	14/08/2015
<b>OPERE EDILI</b>						
Posa di serramenti esterni	1	E	20	26	27/07/2015	21/08/2015
Ripristino di cls di balconi e logge	1	E	11	15	29/06/2015	13/07/2015
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	11	15	06/07/2015	20/07/2015
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	9	11	21/07/2015	31/07/2015
Formazione di massetto per coperture	1	E	43	61	20/04/2015	19/06/2015
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate	1	E	44	61	04/05/2015	03/07/2015
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	43	60	18/05/2015	16/07/2015
<b>IMPIANTI</b>						
Posa moduli fotovoltaici	1	E	11	15	17/07/2015	31/07/2015
<b>AREE ESTERNE</b>						
Posa di rastrelliere biciclette	1	E	3	3	03/08/2015	05/08/2015
<b>SMOBIILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Montaggio e smontaggio dei trabattelli	1	E	3	3	19/08/2015	21/08/2015
Smobilizzo del cantiere	1	E	5	5	24/08/2015	28/08/2015

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana 1					Settimana 2				
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	5 g										
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1									
Realizzazione della viabilità del cantiere	3 g	Z1									
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1									
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g	Z1									
Montaggio e smontaggio dei trabattelli	1 g	Z1									
<b>DISFACIMENTI E RIMOZIONI</b>	90 g										
Rimozione di pavimenti su copertura piana	40 g	Z1									
Rimozione di massetto	40 g	Z1									
Rimozione di cls ammalorato di parapetti e cornicione	11 g										
Rimozione di serramenti esterni	20 g										
<b>OPERE EDILI</b>	88 g										
Posa di serramenti esterni	20 g										
Ripristino di cls di balconi e logge	11 g										
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	11 g										
Tinteggiatura di superfici esterne	9 g										
Formazione di massetto per coperture	43 g										
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzonta	44 g										
Impermeabilizzazione di coperture	43 g										
<b>IMPIANTI</b>	11 g										
Posa moduli fotovoltaici	11 g										
<b>AREE ESTERNE</b>	3 g										
Posa di rastrelliere biciclette	3 g										
<b>SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>	8 g										
Montaggio e smontaggio dei trabattelli	3 g										
Smobilizzo del cantiere	5 g										
<b>LEGENDA Zona:</b>											
Z1 = ZONA UNICA											





Settimana 9	Settimana 10					Settimana 11					Settimana 12														
	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
										</															



