



CITTA' DI BARLETTA  
Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile  
Città della Disfida

## **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia**

*Barletta, 29.05.2025*

<b>Cabina di Regia</b>	
Cosimo Damiano Cannito	Sindaco
Domenico Carlucci	Segretario Generale
Giuseppe Dileo	Assessore
Concetta Panza	Assessora
Maria Anna Salvemini	Assessora
Ernesto Bernardini	Dirigente
Francesco Lomoro	Dirigente
Michelangelo Nigro	Dirigente
<b>Segreteria Tecnica</b>	
Antonio Quitadamo	Coordinamento PNRR
Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee - segretaria verbalizzante
<b>Referenti settori</b>	
Giuseppe Dipace	Settore LL.PP., Manutenzioni
Ruggiero Leone	Servizio Manutenzioni
Vincenza Mansi	Settore LL.PP., Manutenzioni
Marino Augusto Marzano	Ufficio Piano di Zona
Mario Pagnello	Settore LL.PP., Manutenzioni
Lucia Peschechera	Settore LL.PP., Manutenzioni

Il giorno 29.05.2025, alle ore 8.20, a seguito di regolare convocazione, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

Preliminarmente il Sindaco informa che è stato comunicato, da organi ministeriali, che tutti i progetti avviati con i fondi del PNRR troveranno copertura anche se sforeranno i termini previsti dal programma attraverso interventi che lo stato metterà a punto per tale eventualità.

Le ingegnere Mansi e Peschechera sottolineano quindi l'importanza che a questo tavolo si condivida che tutti gli interventi messi a punto da questo Ente all'interno del finanziamento PNRR potranno procedere fino alla loro conclusione anche se non rientrano nelle scadenze di programma.

Il tavolo si esprime riportando che nell'eventualità di non poter rispettare i termini del programma e in caso i sopra citati previsti sostegni statali non siano applicabili, il Comune concorrerà finanziariamente a completare tutte le progettazioni avviate; tanto anche con riferimento al parere positivo che qui viene espresso dal dirigente dell'Area II circa la capacità di indebitamento di questo Ente, attesa anche la necessità, in tal caso, di prevedere lo stanziamento di cifre utili a soddisfare l'eventuale impegno economico che ne deriverebbe.

Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR.

#### **Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo**

- **M1 C3 I2.3 - Restauro e valorizzazione del giardino storico di Villa Bonelli - (Finanziamento €2.000.000,00):**  
È stata concessa, ad aprile, la proroga su tutte le attività al 31/07/2025 (lavori, lavori per la serra e azioni di valorizzazione e comunicazione). Attualmente è in corso una variante di progetto, in attesa di riscontro da parte della Soprintendenza.
- **M1C1-1.7.2 Reti di facilitazione digitale - (Finanziamento € 120.000)**  
M.A. Marzano riferisce che il progetto è ben oltre i target previsti. Nello specifico:
  - ✓ Numero cittadini unici raggiunti al 23/10/2024: 1317 (54% del target).
  - ✓ Numero cittadini unici raggiunti al 28/05/2025: 2651 (110,46% del target).
  - ✓ Numero di accessi al servizio pari a 3213 (89,25% del target)

#### **Missione 2 - MEDIE OPERE**

**Progetto fuoriuscito dal PNRR ai sensi degli articoli 32 e 33 del Decreto-legge n.19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n.56/2024.**

- **ex M2C4I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI in attesa di conferma) + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 228.555,21 + (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21) - €153.726,72 (VARIANTE CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE) - H97D18000690006**  
L'ing Mansi evidenzia che necessita provvedere alla sostituzione del direttore dei lavori dimissionario.

#### **MISSIONE 4 - Asili Nidi e Scuola dell'infanzia**

- **M4C1I1.2 - Nuova mensa scolastica - Scuola elementare Girondi plesso di Via Zanardelli (€ 900.000) - H95E24000180006**  
R. Leone comunica che con apposita determina del 14 maggio si è provveduto alla proposta di aggiudicazione d'appalto integrato, pertanto il progetto segue regolarmente il suo iter sebbene, per ora, con un lieve ritardo nei tempi.
- **M4C1I1.1 - NUOVO ASILO NIDO - Via Paisiello (€ 1.440.000) - H95E24000080006 – PFTE (Nuovo Q.E. € 1.960.000)**  
L'ing. Mansi riporta che si sta avviando la verifica del PFTE.
- **M4C1 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò- (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI in attesa di conferma) + Cofinanziamento comunale € 924.949,44 - H98E18000190005 – Nuovo Q.E. € 3.289.949,44**
- **M4C1 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 FOI in attesa di conferma) - H91B22001440006 – cofinanziamento comunale € 1.041.182,25 – Nuovo Q.E. € 5.251.982,25**  
L'ing. Mansi riferisce che questi ultimi due interventi sono in linea con il cronoprogramma.

#### **Missione 5 – Inclusione e Coesione**

Circa **Riequilibrio e coesione territoriale – Beni confiscati:**

- **M5 C3 I2 - Impianto di playground e skatepark - (Finanziamento € 1.130.000)**  
Il Sindaco comunica che referenti Bar.S.A. si sono recati nell'area di interesse e stanno valutando le fasi di rimozione del materiale che l'occupa. La dott.ssa Di Nunno, convocata e presente al tavolo solo per il tempo

della risposta, alla richiesta del Sindaco circa la possibilità di stipulare il contratto con la ditta risponde che sarà possibile nella prossima settimana procedere, previo accordo sulla data.

Circa la **Valorizzazione del Settore Sociale** riferisce M. A. Marzano

- o **M5C2I1.3.1 - Housing temporaneo - (Finanziamento € 210.000) - H94H22000160006 – cofinanziamento (Fondo di Povertà estrema) € 110.006**

La ditta specializzata per la fornitura delle casette ha comunicato che le operazioni di messa in opera potrebbero non essere in linea con il cronoprogramma stabilito dal PNRR.

- o **M5 C2 I1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - (Finanziamento € 357.499) - H94H22000170006**

È stato approvato il DIP ed è in fase di affidamento il progetto esecutivo.

- o **M5 C2 I1.1.4 - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del burn out tra gli operatori sociali - (Finanziamento € 165.326,40) - H94H22000180006**

Il progetto prosegue nel rispetto del cronoprogramma.

- o **M5C2I3.1 - Nuova piscina comunale nella città di Barletta - (Finanziamento € 2.500.000) - H95B22000070001**

Il Segretario, dott. Carlucci, comunica che i progettisti nei prossimi giorni forniranno, a seguito di richiesta avanzata dal RUP una proposta progettuale di una piscina con copertura che possa realizzarsi nell'ambito del budget di progetto.

Per la **Rigenerazione urbana – Sfida del borgo** riporta quanto di seguito:

- o **M5C2I2.1 – Intervento n. 2 – Teatro all'aperto (Finanziamento € 1.000.000 + 104.372,74 FOI) – Nuovo Q.E € 2.210.000 (Spese di indennizzo € 1.110.000 = € 814.000 + € 296.000) - H91B21002710001**

Il Segretario, dott. Carlucci, rammenta della D.C.C. n. 32 del 13/05/2025 che approva la permuta di aree tra i proprietari dell'area oggetto dell'intervento e il Comune di Barletta pertanto il Sindaco informa che per il 04/06/2025 è prevista la firma della convenzione e conseguente immissione in possesso. La Rup rende noto dell'invio della nota di richiesta chiarimenti utilizzo FOI e che è in procedura la proposta di determinazione dirigenziale di aggiudicazione alla ditta risultata aggiudicataria, rammentando che da cronoprogramma sono previsti 365 per la realizzazione a partire dalla consegna del cantiere. Evidenzia, poi, che a seguito delle dimissioni del direttore dei lavori il dirigente ha avviato una richiesta interna di messa a disposizione rimasta inesa pertanto si deve provvedere ad incaricare un esterno così come per il progetto riguardante la scuola Montessori per il quale si evince la stessa situazione.

- o **M5C2I2.1 – Intervento n. 3 – ENI Lotto B (Finanziamento € 382.560 + 61.964,17 FOI) – COFINANZIAMENTO € 377.440 - H94E21000230001**

Con nota del 28 maggio u.s. la società Eni ha accettato l'indennità di esproprio pertanto adesso si è in attesa di ricevere le autorizzazioni conseguenziali necessarie. Il dirigente Bernardini ha intanto predisposto la determinazione per il pagamento dell'indennità di esproprio.

- o **M5C2I2.1 – Intervento n. 4 – ENI Lotto A (Finanziamento € 1.404.672) - H94E21000240001**

Il Segretario, dott. Carlucci, conferma che il Q.E. non prevede la quota per l'esproprio e il Sindaco, dott. Cannito, evidenzia che tale progettazione è a rischio per quanto riguarda il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

L'incontro si conclude alle ore 10.30.

Il Sindaco  
Dott. Cosimo Damiano Cannito  
documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale  
dott. Domenico Carlucci  
documento firmato digitalmente