



CITTA' DI BARLETTA  
*Medaglia D'oro al Valore Militare e al Merito Civile*  
*Città della Disfida*

***Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Cabina di Regia***

*Barletta, 16.6.2025*

<b>Cabina di Regia</b>	
Cosimo Damiano Cannito	Sindaco
Domenico Carlucci	Segretario Generale
Giuseppe Dileo	Assessore
Mihaela Albanese	Assessora
Concetta Panza	Assessora
Maria Anna Salvemini	Assessora
Ernesto Bernardini	Dirigente
Roberto Rizzi	Dirigente
<b>Segreteria Tecnica</b>	
Antonio Quitadamo	Coordinamento PNRR
Paola Nasca	Rendicontatrice Junior PNRR
Maria Pia Villani	Servizio Coordinamento Politiche Europee - segretaria verbalizzante
<b>Referenti settori</b>	
Vincenza Mansi	Settore LL.PP., Manutenzioni

Il giorno 16.06.2025, alle ore 10.30, a seguito di regolare convocazione, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città del Comune di Barletta, si tiene una riunione della Cabina di Regia con l'obiettivo di monitorare lo stato di attuazione dei progetti finanziati dal PNRR analizzandoli per Missione di riferimento.

Preliminarmente si prende atto della relazione datata 13.06.2025, allegata al presente verbale, redatta dal RUP, Marino Augusto Marzano, relativa ai seguenti interventi:

- ✓ **M5C2-1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità** – somma finanziata: € 357.499,00
- ✓ **M5C2-1.1.4-prevenzione del burnout tra gli operatori sociali** – somma finanziata: € 165.326,40
- ✓ **M5C2-1.3.1 housing first** – somma finanziata: € 210.000,00
- ✓ **M1C1-1.7.2 reti di facilitazione digitale** - somma finanziata: € 120.000,00.

Si esaminano, quindi, le progettualità facenti capo al PNRR.

**Missione 2 - MEDIE OPERE**

- **ex M2C4I2.2 - Scuola D'Azeglio - (Finanziamento € 3.200.000,00) STRALCIO 1 - H97D18000750006 – Nuovo Q.E. 3.623.101,59 (cofinanziamento € 423.101,59)**

La RUP, V. Mansi, evidenzia di essere in attesa di riscontro da parte dei dirigenti competenti circa i solleciti

da lei inviati per conoscere i tempi previsti per le attività propedeutiche alla consegna del cantiere (ultima nota è datata 05.06.2025). Il dirigente R. Rizzi informa al riguardo che si è in fase di aggiudicazione relativamente al servizio di trasloco e che ha inoltrato richiesta al dirigente comunale dell'Area II di inserimento nella manovra di salvaguardia della relativa spesa. Il Sindaco comunica, poi, che entro il prossimo 30 luglio si potrà consegnare il cantiere e nelle more predisporre in modo che le prossime classi scolastiche trovino collocazione presso le sedi appositamente individuate di concerto con i dirigenti scolastici coinvolti nel procedimento.

Il Segretario generale evidenzia che se l'affidamento da parte del dirigente Rizzi avverrà nel breve termine, si potrà procedere quindi prima del 30 luglio p.v. a dar corso alle operazioni di consegna cantiere, sempre nel rispetto delle disposizioni del codice degli appalti e del D. Lgs 81/2008 anche attraverso il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze per una corretta gestione della sicurezza nelle attività in appalto.

La RUP afferma, poi, che alla luce di quanto detto procederà con la comunicazione al ministero finanziatore del cronoprogramma aggiornato nonché con la richiesta di proroga.

- **ex M2C4I2.2 - Scuola Montessori - (Finanziamento € 1.780.000,00 + € 178.000 FOI in attesa di conferma) + COFINANZIAMENTO COMUNALE € 228.555,21 + (Nuovo Q.E. € 2.186.555,21) - €153.726,72 (VARIANTE CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE) - H97D18000690006**

L'ing Mansi riporta che il cronoprogramma dei lavori è in linea al momento con la conclusione dei lavori prevista dal finanziamento e che si sta provvedendo ad individuare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione poiché il tecnico precedentemente individuato è attualmente dimissionario.

#### **MISSIONE 4 - Asili Nidi e Scuola dell'infanzia**

- **M4C1I1.2 - Nuova mensa scolastica - Scuola elementare Gironi plesso di Via Zanardelli (€ 900.000) - H95E24000180006**
- **M4C1I1.1 - NUOVO ASILO NIDO - Via Paisiello (€ 1.440.000) - H95E24000080006 – PFTE (Nuovo Q.E. € 1.960.000)**
- **M4 C1 I1.1 - NUOVO ASILO NIDO - Via degli Ulivi (€ 1.440.000) - H95E24000090006 - PFTE (Nuovo Q.E. € 1.960.000)**
- **M4C1 I1.1 - Nuovo polo dell'infanzia nella Zona 167 – (Finanziamento € 3.828.000 + € 382.800 FOI in attesa di conferma) - H91B22001440006 – cofinanziamento comunale € 1.041.182,25 – Nuovo Q.E. € 5.251.982,25**
- **M4C1I1.1 - Nuovo asilo nido comunale nella Zona 167 - (Finanziamento € 1.776.000 + € 177.600 FOI in attesa di conferma) + Cofinanziamento comunale € 79.193,37 – Nuovo Q.E. € 2.032.793,37 - H95E22000150006 –**  
L'ing. Mansi riferisce che per i 5 citati interventi si è provveduto alla richiesta di proroga.
- **M4C1 I1.1 - Scuola materna a tre sezioni in via Don Michele Tatò- (Finanziamento € 2.150.000 + € 215.000 FOI in attesa di conferma) + Cofinanziamento comunale € 924.949,44 - H98E18000190005 – Nuovo Q.E. € 3.289.949,44**

L'ing. Mansi riferisce che il cronoprogramma dei lavori è in linea al momento con la conclusione dei lavori prevista dal finanziamento.

Il tavolo si aggiorna a domani, 17.06.2025, ore 8.30

L'incontro si conclude alle ore 11.30.

Il Sindaco  
Dott. Cosimo Damiano Cannito  
documento firmato digitalmente

Il Segretario Generale  
dott. Domenico Carlucci  
documento firmato digitalmente