



CITTÀ DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DEL PORTICO DEL TEATRO COMUNALE "G. CURCI"



CRONOPROGRAMMA

Aprile 2024

Dirigente e RUP Ing. Ernesto Bernardini	Progetto arch. Arch. Angela Azzurra Pelle Arch. Paola F. Masciopinto
Elaborato E09	Arch. Nicola Giacovelli

Nome attività	Durata	29 Apr 24	06 Mag 24	13 Mag 24	20 Mag 24	27 Mag 24	03 Giu 24	10 Giu 24	17 Giu 24	24 Giu 24	01 Lug 24	08 Lug 24	15 Lug 24				
		04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	■															
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere	1 g	■															
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g	■															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli	1 g	■															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	■															
Realizzazione di impianto d'illuminazione di cantiere ad alta efficienza	1 g	■															
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	■															
Montaggio del ponteggio metallico fisso	3 g	■	■	■													
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche de	1 g		■														
[NP1] Rimozione di dissuasori in policarbonato e spilli in acciaio ino:	1 g			■													
[OO.PP.P.2023 E02.84] Smontaggio di infissi esterni in legno come	1 g				■												
[DEI RBC 2023 055011B] Operazioni preliminari: Rimozione di dep	2 g				■	■											
[DEI RBC 2023 055021B] Operazioni di consolidamento: Ristabilim	2 g					■	■										
[DEI RBC 2023 055033B] Operazioni di pulitura: Rimozione di depc	2 g						■										
[DEI RBC 2023 015022B] Operazioni preliminari: Rimozione di dep	2 g								■	■							
[DEI RBC 2023 015052B] Operazioni di disinfezione e disinfezio	2 g								■	■							
[DEI RBC 2023 015056B] Operazioni di pulitura: Rimozione di depc	2 g									■	■						
[DEI RBC 2023 055037A] Rimozione di stuccature e di elementi ini	2 g						■	■									
[DEI RBC 2023 055041E] Operazioni di stuccatura, reintegrazione	2 g						■	■	■								
[DEI RBC 2023 055042] Operazioni di stuccatura, reintegrazione e	2 g							■	■								
[DEI RBC 2023 065021B] Operazioni preliminari: Rimozione di dep	2 g							■	■								
[DEI RBC 2023 065040C] Operazioni di consolidamento: Ristabilim	2 g							■	■								
[DEI RBC 2023 065057B] Operazioni di pulitura: Rimozione di depc	2 g								■	■							
[DEI RBC 2023 065104A] Operazioni di stuccatura, microstuccatur:	2 g								■	■							
[DEI RBC 2023 065106A] Operazioni di stuccatura, microstuccatur:	2 g									■	■						
[DEI RBC 2023 065107A] Operazioni di stuccatura, microstuccatur:	2 g										■	■					
[DEI RBC 2023 015071E] Operazioni di rimozione di stuccature ed	2 g										■	■					
[DEI RBC 2023 015080C] Operazioni di stuccatura, microstuccatur:	2 g											■	■				
[DEI RBC 2023 015084A] Operazioni di integrazione di parti manca	1 g												■				
[DEI RBC 2023 015105B] Operazioni di protezione: Stesura di prod	1 g												■				
[DEI RBC 2023 025069B] Allontanamento volatili: Progettazione e r	1 g												■				
[NP2] Recupero di portoni in legno comprendente le seguenti lav ...	10 g									■	■	■	■				
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	2 g											■	■				
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g												■				
Smobilizzo del cantiere	1 g												■				