

**COMUNE DI BARLETTA
PROV. DI BARLETTA ANDRIA TRANI**

**CRONOPROGRAMMA
Elab. 5/Amm.**

OGGETTO: "LAVORI DI RICONVERSIONE DELL'EX SEDE DISTACCATA DEL TRIBUNALE A POLO DELLA SICUREZZA E DELLA LEGALITA' COMPRENDENTE GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE ED IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE" - PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: COMUNE DI BARLETTA - SETTORE MANUTENZIONI.

Data, Aprile 2017

Il Progettista

(Ing. Francesco DIPALO)



Ing. Francesco DIPALO
Via Girondi n. 66 – Barletta (BT)
0883/346929 – e-mail: info@dfstudios.it

Nome attività	Durata	Settimana 1				Settimana 2				Settimana 3				Settimana 4				Settimana 5				Settimana 6																		
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	4 g	Z1					Z1																																	
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g						Z1																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g						Z1																																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g						Z1																																	
Demolizione di pareti divisorie	9 g						Z1							Z1						Z1																				
Demolizione di rompagnature	3 g																					Z1																		
Demolizione di solaio in c.a.	3 g																											Z1												
Rimozione di massetto	3 g																					Z1																		
Rimozione di pavimenti interni	3 g																					Z1																		
Rimozione di serramenti interni	4 g																												Z1											
Rimozione di serramenti esterni	2 g																																				Z1			
Realizzazione di divisorii interni	19 g																											Z1									Z1			
Realizzazione di impianto elettrico interno	15 g																																							
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	15 g																																							
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico	10 g																																							
Posa macchina di condizionamento	4 g																																							
Formazione di massetto per pavimenti interni	11 g																																							
Formazione intonaci interni (industrializzati)	6 g																																							
Posa di pavimenti per interni	10 g																																							
Posa di rivestimenti interni	6 g																																							
Posa di serramenti interni	3 g																																							
Tinteggiatura di superfici interne	15 g																																							
Smobilizzo del cantiere	1 g																																							
LEGENDA Zona:																																								
Z1 = ZONA UNICA																																								

