

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITANERIA DI PORTO-BARLETTA

COMUNE DI BARLETTA

Medaglia d'oro al merito civile ed al valor militare
Città della Difesa



SETTORE MANUTENZIONI

LAVORI DI RECUPERO E ADEGUAMENTO DELL'EX
MERCATO ITTICO DI VIA C. COLOMBO A SEDE
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI BARLETTA.
- 1° STRALCIO FUNZIONALE -

COMMITTENTE:

SETTORE MANUTENZIONI - COMUNE DI BARLETTA

Il Responsabile del procedimento
Ing. Vito Vacca



Dirigente Settore Manutenzioni
Ing. Gianrodolfo Di Bari

PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

Ing. PIERO SCIALPI

TEL. 339-4734207

☒ scialpi@libero.it
Via Salvemini 43 - Palagianò (TA)

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA TARANTO

Dott. Ing.

SCIALPI Piero

n° 2947

Sezione A

Sezione
Città Ambientale

CRONOPROGRAMMA

TAVOLA:

7

Scala: -

Data: Settembre 2014

REV.	DESCRIZIONE	COMM.					REV.
1		RED.					0
2		APPR.					1
3							2
4							3
5							4

Nome attività	Mese Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6			
		s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	3 g Z1																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	2 g Z1																								
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g Z1																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g Z1																								
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g Z1																								
Rimozione di serramenti esterni	1 g Z1																								
Rimozione di serramenti interni	1 g Z1																								
Rimozione di pavimenti interni	3 g Z1																								
Rimozione di massetto	5 g Z1																								
Demolizione di pareti divisorie	4 g Z1																								
Taglio di muratura a tutto spessore	4 g Z1																								
Scavo di sbancamento	3 g Z1																								
Scavo a sezione obbligata	4 g Z1																								
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	7 g Z1																								
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	5 g Z1																								
Demolizione di solaio in c.a.	3 g Z1																								
Formazione di massetto per pavimenti interni	9 g Z1																								
Montaggio di strutture verticali in acciaio	8 g Z1																								
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	6 g Z1																								
Realizzazione della carpenteria di solaio in acciaio-calcestruzzo	6 g Z1																								
Getto in calcestruzzo per completamento di solaio in acciaio-calces	3 g Z1																								
Realizzazione di murature esterne	2 g Z1																								

