

OGGETTO: la fornitura in "noleggio della nuova tribuna della capienza di 750 spettatori, per 10 (dieci) mesi, da installare presso lo stadio Manzi Chiapulin di Via dei Mandorli a Barletta". - Importo complessivo € 42.700,00



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

SETTORE MANUTENZIONI

Ampliamento della capienza dell'impianto sportivo Manzi - Chiapulin

Via dei Mandorli – Zona "Parco degli Ulivi"

CAPITOLATO D'ONERI E PRESCRIZIONI

PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA IN NOLEGGIO DELLA
NUOVA TRIBUNA PER SPETTATORI LOCALI DELLA CAPIENZA DI
750 POSTI, PER 10 MESI"

I Redattori :

Il Progettista **Ing. Antonio SASSO**

Il Responsabile del Procedimento **Ing. Vito VACCA**



Il Committente :

Il Dirigente del Settore Manutenzioni

Dott.ssa Rosa DI PALMA

Barletta, luglio 2016

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura in "**noleggio della nuova tribuna spettatori locali della capienza di 750 spettatori, per 10 (dieci) mesi, da installare presso lo stadio Manzi Chiapulin di Via dei Mandorli a Barletta**".

Si precisa che la tribuna, deve essere in possesso di tutte le omologazioni previste dalle norme vigenti, deve essere priva di ogni difetto e in ottimo stato di manutenzione (Gli elementi che la compongono devono essere stati costruiti da non oltre 5 (cinque) anni).

2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per il servizio di noleggio avrà durata pari a 10 (dieci) mesi e decorrerà dal mese di settembre 2016 al al mese di dicembre 2017. Alla scadenza il servizio si intenderà cessato senza necessaria disdetta da parte del Comune di Barletta.

3. IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito in € 35.000 di cui € 33.500 soggetti a ribasso di gara ed € 1.500 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. I quadro economico dell'intervento è il seguente:

€ 3,500/mese x 10 mesi	€ 35 000,00
Importo al netto degli oneri della sicurezza	€ 33 500,00
Costi della Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 1 500,00
Totale importo appalto A + B	€ 35 000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
Incentivo del 2,00 % di A + B (Art.113 comma 2 D.Lvo 50/2006)	
Spese per pubblicità	
I.V.A. del 22 % di A + B	€ 7 700,00
Assicurazioni Dipendenti, spese per la pubblicità e accantonamento per il versamento in favore dell'ANAC	
Imprevisti ed arrotondamenti	€ -
Totale somme a disposizione C	€ 7 700,00
IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 42 700,00

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E CATEGORIA, IMPORTO CONTRATTUALE

L'appalto sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il maggior ribasso sull'importo a base di gara.

Possono partecipare alla presente indagine di mercato le Ditte che, in conformità a quanto previsto nell'allegato A del DPR n. 207 del 2010 e del DPR n. 34 del 2000, la categoria prevalente "**OS-18-A**" – **produzione e montaggio in opera di strutture in acciaio**.

Le ditte non in possesso della suddetta qualifica possono partecipare se iscritte alla C.C.I.A.A. per l'esecuzione dell'intervento oggetto dell'appalto e devono dimostrare di aver effettuato un'analogha fornitura in noleggio per un importo pari ad almeno il doppio di quella oggetto del presente capitolato, negli ultimi tre anni in oggetto.

L'importo contrattuale sarà quello riveniente dal ribasso offerto sull'importo a base di gara oltre all'importo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'IVA sarà pertanto calcolata al 22% dell'imponibile.

5. LUOGO, TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio descritto nei successivi artt. 6 e 7 del presente Capitolato deve essere fornito presso l'impianto sportivo Manzi – Chiapulin a Barletta in via dei Mandorli n. 1, zona Parco degli Ulivi, per tutta la durata prevista nell'art. 2 del presente Capitolato oltre i giorni necessari per il corretto montaggio e smontaggio della tribuna.

La tribuna dovrà essere completata in ogni parte entro e non oltre **30 giorni** dalla comunicazione del Committente e comunque entro il termine improrogabile **delle ore 24.00 del 31 agosto 2016** e resterà nella disponibilità della stazione appaltante per il periodo che intercorre dalla data di consegna, prevista per il mese di settembre 2016, a tutto il mese di giugno 2017.

Lo smontaggio dovrà avvenire secondo le modalità che saranno indicate dalla stazione appaltante e, comunque, entro e non oltre il giorno 15 luglio 2017 lasciando libero l'impianto sportivo da ogni e qualsiasi elemento oggetto della fornitura.

Le date del presente capitolato si intendono perentorie ed inderogabili, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche del periodo, che non potranno costituire causa di forza maggiore per giustificare eventuali ritardi.

I lavori di montaggio e smontaggio della tribuna dovranno essere resi con personale specializzato ed in conformità ai principi generali di professionalità e deontologia.

Ad integrazione delle prescrizioni del presente Capitolato, l'appaltatore dovrà raccordarsi con la stazione appaltante per ogni esigenza di coordinamento con le necessità operative della stessa stazione appaltante.

6. PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO

Sono compresi nell'appalto i seguenti obblighi e spese a carico dell'appaltatore:

- la progettazione definitiva/esecutiva della tribuna a cura di professionista abilitato iscritto all'Albo e la predisposizione di tutta la documentazione tecnica (ad es. relazioni, calcoli, disegni, certificati di omologazione, certificati di resistenza al fuoco, certificato di corretto montaggio, certificato di collaudo, etc.) da presentare alla

Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il rilascio del certificato di agibilità, secondo le richieste da parte dell'ufficio competente;

- la presentazione del piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- ogni spesa derivante dall'osservanza del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- la nomina del direttore tecnico del cantiere, responsabile del rispetto del piano per la sicurezza e responsabile della revisione e gestione della manutenzione dei ponteggi nel periodo del loro impiego, da comunicare al RUP prima dell'inizio dei lavori;
- l'appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona munita dei requisiti prescritti. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione;
- l'assistenza alle operazioni di collaudo da parte della competente Commissione per il rilascio del certificato di agibilità;
- ogni spesa per eventuali modifiche o integrazioni richieste in sede di detto collaudo;
- il trasporto di ogni materiale occorrente fino al sito di montaggio;
- il montaggio della tribuna completo in ogni parte, nel rispetto del DM 14.01.2008 e delle vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, barriere architettoniche;
- il noleggio della tribuna;
- la guardiania in forma autonoma dei beni oggetto dell'appalto e l'assunzione a proprio carico di ogni rischio derivante da eventuali furti e o manomissioni degli stessi;
- la manutenzione della tribuna nel periodo di noleggio di cui all'art. 2;
- lo smontaggio della tribuna e la pulizia del cantiere;
- il trasporto dei materiali impiegati nei depositi dell'appaltatore;
- ogni prestazione ed ogni spesa per la mano d'opera occorrente alle condizioni normative e retributive stabilite dai C.C.N.L. vigenti;
- il risarcimento dei danni diretti ed indiretti che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, venissero arrecati a terzi ed alle proprietà;
- la fornitura, l'installazione della tabella di cantiere e la manutenzione della stessa con le indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante;
- le spese per eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente dal contratto, senza diritto di rivalsa;
- la conservazione in cantiere di copia del progetto e dell'attestazione di conformità dei ponteggi, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza.

7. POSIZIONAMENTO, CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FUNZIONALI DELLA TRIBUNA

La nuova tribuna dovrà essere installata nel settore dedicato agli spettatori locali come da elaborato grafico allegato (TAV_2 – Stato di progetto con posizionamento nuova tribuna spettatori locali) rispettando, in particolare, la distanza minima dalla recinzione del campo

di gioco e dovrà avere le caratteristiche geometriche e funzionali schematicamente (*allegato 1*) riportate di seguito:

- pianta di forma rettangolare con le seguenti dimensioni massime: lunghezza (fronte) della tribuna m. 39.00, larghezza (profondità) della tribuna m. 9.00;
- corridoio anteriore posto ad un'altezza da terra non inferiore a m. 1.10 e non superiore a m. 1.30 e di larghezza netta non inferiore a m. 1.20;
- due scale laterali rettilinee di accesso al corridoio anteriore e di larghezza netta non inferiore a m. 1.20, con gradini con pedata di cm. 30, che potranno debordare la lunghezza massima di m. 39.00;
- lunghezza totale massima della tribuna (comprensiva delle scale laterali) m. 43.00;
- minimo tre e massimo quattro scale rettilinee interne di smistamento degli spettatori, che dovranno dipartirsi ortogonalmente dal corridoio anteriore, per l'accesso ai singoli posti a sedere e che dovranno servire non più di 20 posti per fila e per parte. Le scale di smistamento, di larghezza netta non inferiore a m. 1.20, dovranno avere gradini a pianta rettangolare, pedate ed alzate di dimensioni costanti rispettivamente non inferiori a cm. 23 e non maggiori di cm. 25 e con rapporto non inferiore a 1,2;
- gradoni con pedata non inferiore a cm. 70 e rapporto pedata/alzata non inferiore a 1,2 e comunque alzata non inferiore a 40 cm;
- parapetti sui quattro lati di altezza non inferiore a cm. 115;
- non meno di 750 e non più di 765 posti a sedere (con non meno di cm. 45 per posto) tutti su sedute monoblocco in polipropilene (PP) di classe di reazione al fuoco 1. Le sedute dovranno essere saldamente fissate al telaio che le sostiene senza che sia possibile asportarle, dovranno avere schienale, dovranno essere di colore rosso e bianco e dovranno essere montate a scacchiera ed, inoltre, dovranno essere identificate numericamente con numero progressivo e per file.

Considerato il previsto posizionamento planimetrico della tribuna, da ogni posto a sedere dovrà essere garantita la visibilità dello spazio per l'attività sportiva (*allegato 2*).

La tribuna dovrà essere progettata nel rispetto di tutte le norme vigenti al momento della fornitura ed installazione e dovrà essere munita, dopo il montaggio, di certificazione di collaudo.

8. PRESCRIZIONI: TEMPI, PENALI E PAGAMENTI

Tempi per l'esecuzione dell'appalto: La fornitura del noleggio della nuova tribuna da 750 posti dovrà essere eseguita e completata entro e non oltre **30 (trenta) giorni** consecutivi di calendario a partire dalla data del verbale di consegna;

Penale : Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nell'art. 5, sarà applicata una penale pari ad €. 100,00 per ogni giorno consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori di montaggio e pari ad €. 20,00 per ogni giorno consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori di smontaggio.

Si considera inadempimento contrattuale anche l'esecuzione non conforme a quanto specificato nel presente capitolato e nei disegni tecnici a firma del professionista. In tal

caso, la stazione appaltante si riserva il diritto di applicare una penale pari ad un massimo del 20% dell'importo di aggiudicazione.

I pagamenti avverranno dietro presentazione di fattura secondo la seguente tabella:

- Primo acconto pari al 30% dell'importo contrattuale ad ultimazione montaggio tribuna;
- Secondo acconto pari al 30% dell'importo contrattuale alla scadenza del 5° mese di noleggio;
- Terzo acconto pari al 30% dell'importo contrattuale alla scadenza del 10° mese di noleggio;
- Saldo pari al 10% dell'importo contrattuale ad ultimazione smontaggio tribuna e dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione,

previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

9. PRESCRIZIONI INERENTI LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L'intervento sarà eseguito da un'unica impresa appaltatrice pertanto non è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento ex d.to lgs 81/2008.

L'Impresa dovrà pertanto redigere il Piano sostitutivo di sicurezza (P.S.S.) , redatto ai sensi dell'art. 100, del d.to lgs 81/2008, in conformità all'allegato XV punti 1 e 2 del citato d.to lgs 81/2008.

La stessa Impresa dovrà infine redigere il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);

I costi della sicurezza ammontano ad € 1.500,00, che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Si dà atto che i lavori saranno eseguiti durante la pausa estiva delle attività sportive pertanto durante l'esecuzione del montaggio / smontaggio della tribuna , non saranno svolte nello stadio altre attività; in caso contrario dovrà essere redatto il **DUVRI** necessario per valutare i rischi da interferenza tra le attività lavorative e le altre che eventualmente si dovranno svolgere.

10. POLIZZA ASSICURATIVA E GARANZIE DEFINITIVA

POLIZZA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario si obbliga, in relazione alla responsabilità civile presso terzi, a stipulare una polizza assicurativa con un massimale unico di €. 1.500.000,00 con primaria compagnia di assicurazione per tutta la durata del servizio.

L'aggiudicatario è obbligato a produrre copia della relativa polizza entro gg. 15 dalla data di inizio del servizio.

GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Codice D.to Lgs n. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'affidamento, conformemente a quanto previsto all'art. 103 del Codice D.to Lgs n. 50/2016.

11. CONTRATTO D'APPALTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14. del D. to l.vo 18/04/2016 n. 50, la stipula del contratto avverrà, dopo l'aggiudicazione definitiva dei lavori e previa presentazione della documentazione di rito, mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, con posta elettronica certificata.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nel caso in cui l'appaltatore non provvedesse ad eseguire in tutto o in parte il servizio oggetto dell'appalto o trascurasse l'adempimento delle condizioni di cui sopra, la stazione appaltante potrà, in pieno diritto, risolvere il contratto in qualunque tempo senza preavviso; le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell'appaltatore con diritto di risarcimento di eventuali danni oltre all'incameramento della cauzione.

13. NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa esplicito richiamo alle norme del codice degli appalti (d.to Lgs n. 50/2016 e del Codice Civile).

14. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, in dipendenza ed in connessione al capitolato ed all'affidamento, e che non trovano risoluzione mediante transazione o accordo bonario, la definizione delle stesse è devoluta all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente del Foro di Trani.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento, ing. Vito Vacca (tel. ufficio: 0883.31.06.43 – email: vacca.v@comune.barletta.bt.it)